

राजस्थान स्टेट रोड
डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन
कॉरपोरेशन लिमिटेड

**Rajasthan State Road
Development & Construction
Corporation Ltd.**

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2018—19

राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि., जयपुर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2018-19

प्रस्तावना :

राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अधीन एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में 08.02.1979 को हुई। निगम अपनी स्थापना से ही निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहा है। राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड का नाम राजस्थान सरकार के आदेश से दिनांक 19.01.2001 को राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है।

निगम की स्थापना का उद्देश्य राज्य में एक विशिष्ट निर्माण संस्था होना था जो मुख्य रूप से आधुनिक पुलों, सडकों तथा भवनों का कुशलतापूर्वक निर्माण कर सकें। निगम अपने निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करता है जैसे प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, केन्टीलीवर कन्सट्रक्शन एवं प्री कास्ट कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट इत्यादि प्रमुख है। निगम तापीय विद्युत गृह सूरतगढ़, उच्च स्तरीय एवं सबमर्सिबल पुल, बहुमंजलीय इमारतों तथा सडकों के उच्च स्तरीय निर्माण में सक्षम सिद्ध हुआ है। जैसे कि जोधपुर शहर की सडकों को दो से 6 लेन में परिवर्तित करने, एम्स जोधपुर के आवासीय परिसर एवं झालावाड में सचिवालय, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी, कर भवन, गणगौरी बाजार में सैटेलाइट अस्पताल, पुलिस मुख्यालय जयपुर, वन भवन जयपुर, सूचना आयोग भवन जयपुर, आयुष भवन जयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर एवं जयपुर इत्यादि के कार्य सफलतापूर्वक पूरे किये हैं। इसके अलावा निगम कंक्रीट तथा तारकोल सडको का पेवर पद्धति से निर्माण कर रहा है। सडको के समग्र विकास को तत्परता व योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने का व इस कार्य को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम का नाम बदलकर राजस्थान रोड डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. कर दिया गया है।

निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग से बी.ओ.टी. पद्धति के आधार पर आवंटित सडक कार्यों का निष्पादन कर रहा है।

वित्तीय विवरण :

निगम के वार्षिक वित्तीय कारोबार में स्थापना वर्ष से ही लगातार वृद्धि हो रही है। जहाँ निगम का वार्षिक कारोबार प्रथम वर्ष 1979 में 34 लाख था, वर्ष 2016-17 व 2017-18 में बढ़कर क्रमशः रु 86594.00 लाख एवं रु. 99069.00 लाख का हो गया है। निगम का 2018-19 का वार्षिक कारोबार 110909.46 लाख का प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध निगम ने नवम्बर 2018 तक रु 68410.28 लाख का कारोबार कर लिया है। निगम ने 2000-2001 से नवम्बर 2018 तक कुल रु. 946477.32 लाख का कारोबार कर राजस्थान सरकार को रु. 3513.00 लाख का लाभांश दिया है। निगम के वार्षिक कारोबार का विवरण अनुलग्नक-1 पर दर्शाया गया है।

वर्तमान निर्माण गतिविधिया :

वर्तमान वर्ष 2018-2019 निगम का कारोबार रु. 110909.46 लाख संभावित है जिसके विरुद्ध नवम्बर 2018 तक रु. 68410.28 लाख का कारोबार कर लिया है।

निगम के द्वारा रू. 7142.45 करोड़ लागत की 35 सड़को का निर्माण कार्य बी.ओ.टी. / एन्युटी योजना में आवंटित है। जिसमें से 26 सड़को का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बी.ओ.टी. कार्यों का प्रगति विवरण अनुलग्नक-2 पर दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की एस.आर.एफ एवं एस.एम एण्ड आर योजना के अन्तर्गत 18 आर.ओ.बी. (अनुमानित लागत राशि रू. 362.03 करोड़), स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दो आर.ओ.बी. (अनुमानित लागत राशि रू. 41.42 करोड़) तथा आर.आई.डी.एफ-XVI नाबाड योजना के अन्तर्गत नेगडिया उच्च स्तरीय पुल (अनुमानित लागत राशि रू. 68.71 करोड़) के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया। इनमें से 19 आर.ओ.बी. तथा नेगडिया उच्च स्तरीय पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा शेष बचे हुए श्री महावीरजी आर.ओ.बी का निर्माण माह दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि में 10 आर.ओ.बी के निर्माण का कार्य, जिनकी अनुमानित लागत राशि रू. 431.22 करोड़ है एवं श्रीगंगानगर में दो सीमेन्ट कन्क्रीट सड़क के निर्माण का कार्य, जिनकी अनुमानित लागत राशि रू. 15.00 करोड़ है, आवंटित किये गये। उक्त 10 आर.ओ.बी. में से 06 आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तथा 04 आर.ओ.बी. की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाने का कार्य प्रगति पर है। श्रीगंगानगर में दो सीमेन्ट कन्क्रीट सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अजमेर स्मार्ट सिटी लि., अजमेर द्वारा वर्ष 2017-18 में अजमेर में चार/दो लेन एलीवेटेड रोड के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 252.00 करोड़ है। उक्त एलीवेटेड रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

यातायात विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में 11 आर.टी.ओ. कार्यालय एवं 02 डी.टी.ओ. कार्यालय में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक के निर्माण का कार्य, जिनकी अनुमानित लागत राशि रू. 23.66 करोड़ है, आवंटित किया गया। 08 आर.टी.ओ. एवं 02 डी.टी.ओ. कार्यालय में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 03 आर.टी.ओ. कार्यालय में माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में बीकानेर में एलीवेटेड रोड के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया है जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 94.40 करोड़ है। उक्त कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

उपरोक्त कार्यों का विवरण अनुलग्नक-3 पर दर्शाया गया है।

वर्तमान में निगम द्वारा राज्य में कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः उच्च न्यायलय भवन जोधपुर जिसकी अनुमानित लागत रू 220.07 करोड़, राजस्थान भवन, वाशी नवी मुम्बई फेज द्वितीय जिसकी अनुमानित लागत रू 25.00 करोड़, मेडिकल कालेज प्रताप नगर जयपुर जिसकी अनुमानित लागत रू 360.00 करोड़, मेडिकल कालेज भीलवाडा, भरतपुर एवं सीकर प्रत्येक लागत रू 189.00 करोड़, पुलिस आधुनिकीकरण के विभिन्न कार्य जिसकी अनुमानित लागत रू 22.53 करोड़, पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर जिसकी अनुमानित लागत रू 30.00 करोड़, हाईड्रोलोजी एवं वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बीकानेर जिसकी

अनुमानित लागत रू 20.00 करोड, गंगानगर शुगरमिल में रू 85.43 करोड, 31 माडल स्कूलों का कार्य रू 200.23 करोड, सैनिक स्कूल झुंझनु का कार्य रू 138.50 करोड, राजस्थान में विभिन्न जगहों पर स्टेडियम के विकास कार्य रू 69.18 करोड, राजस्थान में विभिन्न मंदिरों के विकास कार्य रू 57.69 करोड, 24 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रू 226.45 करोड, तथा हृदय योजना के अन्तर्गत जिला अजमेर में विकास कार्य रू 23.06 करोड के कार्य, रू138.00 करोड की लागत से अजमेर में ज्यूडिशियल कोर्ट, रू 12.50 करोड की लागत से मत्स्य विश्व विद्यालय अलवर, रू 22.83 करोड की लागत से महाराजा सूरजमल ब्रज विश्व विद्यालय भरतपुर, रू 16.00 करोड की लागत से गोविन्द गुरु जनजातीय विश्व विद्यालय बांसवाडा, शेखावटी विश्व विद्यालय सीकर का कार्य रू 158.70 करोड की लागत से, बाडमेर में पशु पालको के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय रू 20.32 करोड, 167.81 करोड की लागत से श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय भवन निर्माण, राशि रू 100.00 करोड की लागत से धौलपुर में नवीन चिकित्सालय भवन रू 15.30 करोड की लागत से झालाना सफारी जयपुर चार दिवारी निर्माण कार्य, रू 68.06 करोड की लागत से जयपुर में कर भवन विस्तार कार्य, रू 36.00 करोड की लागत से जयपुर में राज्य कैसर संस्थान , रू 20.00 करोड की लागत से सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड पुननिर्माण/आद्युनिकरण के शेष काय रू 35.00 करोड की लागत से जोद्यपुर में ट्रौमा अस्पताल निर्माण, रू 6.45 करोड की लागत से बारां में फूड एण्ड क्रॉफ्ट संस्थान, रू 38.20 करोड की लागत से मेहन्दीपुर बालाजी मन्दिर क्षेत्र में सुविधा /सडक विकास कार्य, रू 18.58 करोड की लागत से आमली वन क्षेत्र सवाईमाद्योपुर में चार दिवारी निर्माण कार्य, रू 71.18 करोड की लागत से खाटूश्याम जी मन्दिर क्षेत्र में सुविधा/सडक विकास कार्य, रू 11.49 करोड की लागत से उदयपुर में बर्ड पार्क का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति/सहमति प्रदान की गयी है। बी.ओ.टी. की 26 सडके लागत रू 5131.96 करोड की 2101.6 किमी सडके बनवाई गयी है। टोल संग्रह चालू है। बी.ओ.टी की 9 सडके रू 2010.49 करोड लम्बाई 672.38 किमी का कार्य प्रगति पर है।

उक्त कार्यों का विवरण अनुलग्नक-4 पर दर्शाया गया है।

वार्षिक कारोबार विवरण

अनुलग्नक - 1

(रूपये लाखों में)

वर्ष	टर्न ओवर	ओवर हेड्स	ह्यास व आयकर से पूर्व लाभ	लाभांश जो राज्य सरकार को दिया गया।
2000-2001	10500.00	796.35	55.30	शून्य
2001-2002	9572.73	862.44	119.96	शून्य
2002-2003	10759.24	861.22	424.27	शून्य
2003-2004	12170.62	932.13	129.99	7.00
2004-2005	14772.02	935.13	213.23	30.00
2005-2006	14400.18	1059.33	153.79	25.00
2006-2007	14184.05	1081.26	91.13	25.00
2007-2008	17010.66	1526.39	678.07	100.00
2008-2009	28973.43	1519.27	1554.75	110.00
2009-2010	22150.80	1968.76	1356.34	151.00
2010-2011	39448.48	2357.09	1867.41	151.00
2011-2012	87556.71	2544.15	3285.23	240.00
2012-2013	70420.18	3011.18	1774.94	120.00
2013-2014	127442.00	3881.39	1220.31	554.00
2014-2015	95099.00	3359.00	1452.13	600.00
2015-2016	59248.00	3484.00	867.27	400.00
2016-2017	86594.00	3690.00	2410.00	600.00
2017-2018	99069.00	4818.00	1458.00	400.00
योग	819371.10	38687.09	19138.85	3513
2018-2019 (अनुमानित)	110909.46	4799.38	2500.00	-
कुल योग	930280.56	43486.47	21638.85	3513

सड़क निर्माण गतिविधियां

1. सड़क निर्माण

अनुलग्नक-2

- 1.1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम शत प्रतिशत राज्य सरकार का एक उपक्रम है। राज्य सरकार के, राज्य एवं राज्य से बाहर वृहत् निर्माण कार्यों का संपादन निगम के द्वारा करवाया जाता है।
- 1.2. राज्य के विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, राज्य सरकार ने 37 महत्वपूर्ण सड़कों (लगभग 2957.57 किमी) के विकास कार्य, बी.ओ.टी./एन्यूटी परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण करवाने हेतु, निगम को आवंटित किये है। वर्ष 2005-06 में एक सड़क (लम्बाई 52.00 किमी), वर्ष 2006-07 में एक सड़क लम्बाई 26.00 किमी, वर्ष 2010-2011 में 13 सड़कें (लम्बाई 971.90 किमी.) वर्ष 2011-2012 में 3 सड़कें (लम्बाई 493.22 किमी.) वर्ष 2012-2013 में 1 सड़क (लम्बाई 96.60 किमी.) वर्ष 2013-2014 में 6 सड़कें (लम्बाई 451.87 किमी.) वर्ष 2015-2016 में 3 सड़कें (लम्बाई 193.60 किमी.) वर्ष 2016-2017 में 2 सड़कें (लम्बाई 142.47 किमी.) वर्ष 2017-18 में 7 सड़के (लम्बाई 529.91 किमी.) ।
- 1.3. निगम के द्वारा वर्तमान में 28 सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। (कुल लम्बाई 2285.19 किमी) जिन पर टोल वसूली का कार्य शुरू कर दिया गया है ।
- 1.4. 9 सड़को (कुल लम्बाई 672.38 किमी) का कार्य प्रगति पर है।
- 1.5. माननीय मंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के अन्तर्गत आवंटित सड़क विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति।

आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा बी.ओ.टी./एन्यूटी माध्यम से 37 सड़को को विकसित करने का कार्य किया गया/जा रहा है। निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है-

1.5.1 निम्न 28 सड़कों पर निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति।

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	कुल लागत	कुल लम्बाई (कि.मी.)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक	425.96	99.00	कार्य माह सितम्बर 2012 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
2	पाली- नाडोल - गोमती का चौराहा सड़क	193.95	107.00	कार्य माह अक्टूबर 2016 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
3	हनुमानगढ़-सूरतगढ़	255.84	54.00	कार्य माह अक्टूबर 2013 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
4	मेड़ता-रास	294.83	85.00	कार्य माह जुलाई 2013 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
5	फतेहनगर-दरीबा माइन्स	25.00	19.00	कार्य माह सितम्बर 2012 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
6	महुआ-हिण्डोन-करौली	168.03	65.00	प्रथम चरण का कार्य माह सितम्बर 2012 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है। द्वितीय चरण कार्य प्रगति पर है।
7	जोधपुर -ओसिया-फलोदी सड़क	229.41	138.90	कार्य माह अक्टूबर 2013 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
8	सलूमर-कीर की चौकी	163.50	69.00	कार्य माह सितम्बर 2012 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
9	गोटन-पुन्डलू-सोजत सड़क	167.45	93.00	कार्य माह सितम्बर 2012 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
10	बाँसवाड़ा-रतलाम (मध्यप्रदेश सीमा तक)	117.03	38.00	कार्य माह जुलाई 2014 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
11	मंगलवाड-निम्बाहेड़ा	86.73	40.00	कार्य माह अक्टूबर 2012 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
12	भरतपुर-डीग-अलवर	135.69	93.00	कार्य माह जुलाई 2014 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
13	जहाजपुर-माण्डलगढ़ सड़क (एम.डी.आर.-7)	197.37	71.00	कार्य माह अप्रैल 2013 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
14	जयपुर-जोबनेर-कुचामन- नागौर	310.65	226.00	कार्य माह मार्च 2015 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
15	कोटपुतली-नीम का थाना- सीकर-कुचामन	285.36	193.22	कार्य माह मार्च 2015 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
16	अलवर-बहरोड़-नारनौल सड़क	113.47	74.00	कार्य माह जुलाई 2013 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
17	नसीराबाद - केकडी - देवली सड़क	143.06	96.60	प्रथम चरण का कार्य माह मई 2014 द्वितीय चरण का कार्य माह मई 2015 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
18	किशनगढ़बास -खैरथल- बानसूर- कोटपुतली	182.26	62.00	कार्य माह मार्च 2015 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
19	कोटा-सांगोद-कवई सड़क	303.37	94.50	कार्य माह मार्च 2016 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
20	चेचट-मोडक-रामगंजमण्डी-उडवा (मध्यप्रदेश सीमा तक)	89.48	28.20	कार्य माह दिसम्बर 2014 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
21	सुकेत -पीपलिया- भवानीमण्डी- डग सड़क	313.85	102.80	कार्य माह मार्च 2016 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
22	देबारी- कुरावड -बम्बोरा	131.57	41.87	कार्य माह मार्च 2015 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।

23	मण्डावर-तीनधार-बकानी सडक मध्य प्रदेश सीमा तक सडक	129.15	42.60	कार्य सितम्बर 2017 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
24	डग-चौमहला-सीतामऊ राज्य सीमा तक (एमडीआर-44) सडक	126.82	38.50	कार्य सितम्बर 2017 में पूर्ण हो गया है, टोल संग्रहण चालू है।
25	बाडी-बसेडी -बयाना-वैर -भुसावर -छौंकरवाड़ा- खेडली सडक	306.53	122.50	कार्यपूर्ण, टोल संग्रहण चालू है।
26	भरतपुर-बयाना-हिण्डोन-गंगापुरसिटी भदौती सडक (एस.एच.01) सडक	339.99	112.50	कार्य पूर्ण, टोल संग्रहण चालू है।
27	चौमु अजीतगढ शाहपुरा	29.62	52.00	कार्य पूर्ण, टोल संग्रहण चालू है।
28	बीकानेर बाई पास	41.70	26.00	कार्य पूर्ण, टोल संग्रहण चालू है।
	कुल	5407.67	2285.19	

1.5.2 निम्न 09 सडकों पर निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति।

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	सडक का नाम	कुल लागत	कुल लम्बाई (कि.मी.)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	दूदू-मालपुरा-टोडारायसिंह-छान	332.57	122.47	कार्य प्रगति पर है।
2	प्रतापगढ मन्दसौर	61.81	20.00	कार्य प्रगति पर है।
3	सीकर-झुञ्झुनु-लुहारु (एस एच 8)	401.46	96.9	कार्य प्रगति पर है।
4	बाली-पिण्डवाडा (किमी 0/0 से 12/0 मुख्य जिला सडक-106) एवं (किमी 159/0 से 208/0 (एस एच 62)	141.63	61.00	कार्य प्रगति पर है।
5	खटखड बूंदी-बिजोलिया (एस एच 29)	200.82	73.00	कार्य प्रगति पर है।
6	बोरावड-खाटू (किमी 23/400 से किमी 60/500) (एस एच 2 बी)	91.03	37.01	कार्य प्रगति पर है।
7	उदयपुर-सलूम्वर (किमी 108/500 से 170/500) (एस एच 32)	240.61	71.00	कार्य प्रगति पर है।
8	सोहेला-डिग्गी (MDR-1)	102.84	31.00	कार्य प्रगति पर
9	डूगरगढ-सरदारशहर- राजगढ(एस एच 06)	437.72	160.00	कार्यप्रगति पर
	कुल	2010.49	672.38	
	कुल योग	7418.16	2957.57	

आर.ओ.बी/पुल/एलीवेटेड
रोड/ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक
निर्माण गतिविधियां

2. आर.ओ.बी / पुल / एलीवेटेड रोड / ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक निर्माण

- 2.1. राज्य सरकार द्वारा आर.एस.आर.डी.सी. को राज्य सड़क निधि योजना एवं एस.एम. एण्ड आर. योजना के अन्तर्गत 18 आर.ओ.बी. (वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक 16 तथा 2011-12 में 2) जिनकी अनुमानित लागत राशि रु. 362.03 करोड़ है तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा डिपोजिट वर्क के अन्तर्गत 2 आर.ओ.बी. (वर्ष 2006-07 में 01 तथा वर्ष 2008-09 में 01) जिनकी अनुमानित लागत राशि रु. 41.42 करोड़ है निर्माण हेतु आवंटित किये गये।
- 2.2. कुल 20 आर.ओ.बी. में से 13 आरओबी का निर्माण मार्च 2015, 3 आरओबी का निर्माण मार्च 2016, 1 आर.ओ.बी. का निर्माण मार्च 2017 एवं 2 आर.ओ.बी. का निर्माण मई 2017 तक पूर्ण किया गया तथा शेष 1 आर.ओ.बी. का निर्माण माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 2.3. राज्य सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ.- XVI नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में नेगडिया उच्च स्तरीय पुल, जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 68.71 करोड़ है, के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया। उक्त कार्य माह नवम्बर 2015 में पूर्ण किया गया।
- 2.4. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि में 10 आर.ओ.बी के निर्माण का कार्य, जिनकी अनुमानित लागत राशि रु. 431.22 करोड़ है एवं श्रीगंगानगर में दो सीमेन्ट कन्क्रीट सड़क के निर्माण का कार्य, जिनकी अनुमानित लागत राशि रु. 15.00 करोड़ है, आवंटित किये गये। उक्त 10 आर.ओ.बी. में से 06 आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तथा, 04 आर.ओ.बी. की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाने का कार्य प्रगति पर है। श्रीगंगानगर में दो सीमेन्ट कन्क्रीट सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 2.5. अजमेर स्मार्ट सिटी लि., अजमेर द्वारा वर्ष 2017-18 में अजमेर में चार/दो लेन एलीवेटेड रोड के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 252.00 करोड़ है। उक्त एलीवेटेड रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 2.6. यातायात विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में 11 आर.टी.ओ. कार्यालय एवं 02 डी.टी.ओ. कार्यालय में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक के निर्माण का कार्य, जिनकी अनुमानित लागत राशि रु. 23.66 करोड़ है, आवंटित किया गया। 08 आर.टी.ओ. एवं 02 डी.टी.ओ. कार्यालय में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 03 आर.टी.ओ. कार्यालय में माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 2.7. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में बीकानेर में एलीवेटेड रोड के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया है जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 94.40 करोड़ है। उक्त कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

2.8. उक्त कार्यों की माह नवम्बर 2018 तक प्रगति निम्न प्रकार है:-

(राशि करोड़ में)

क्र.स.	आर.ओ.बी./कार्य का नाम	जिले का नाम	समपार संख्या	स्वीकृत राशि	नवम्बर 2018 तक व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	राज्य सड़क निधि एवं एस.एम. एण्ड आर. योजना के अन्तर्गत आवंटित आर.ओ.बी. कार्य					
1.1.	आबू रोड	सिरोही	एलसी-134	10.00	7.14	कार्य माह अप्रैल 2011 में पूर्ण
1.2.	किशनगढ़	अजमेर	एलसी-28	10.00	10.95	कार्य माह जुलाई 2012 में पूर्ण
1.3.	दौसा	दौसा	एलसी-181	20.20	17.98	कार्य माह मार्च 2013 में पूर्ण
1.4.	माण्डल	भीलवाड़ा	एलसी-63सी	11.00	10.76	कार्य माह सितम्बर 2011 में पूर्ण
1.5.	सराधना	अजमेर	एलसी-5ए/2ई	10.00	9.39	कार्य माह अक्टूबर 2011 में पूर्ण
1.6.	बाडमेर	बाडमेर	एलसी-सी 325	29.11	23.14	कार्य माह सितम्बर 2013 में पूर्ण
1.7.	पाली	पाली	एलसी-सी 27	20.64	16.58	कार्य माह फरवरी 2013 में पूर्ण
1.8.	नागौर	नागौर	एलसी-सी 63	13.00	11.83	कार्य माह अक्टूबर 2012 में पूर्ण
1.9.	भरतपुर-मथुरा	भरतपुर	एलसी-252	14.22	13.99	कार्य माह अगस्त 2014 में पूर्ण
1.10.	भरतपुर-डीग	भरतपुर	एलसी-244	14.90	14.37	कार्य माह जून 2013 में पूर्ण
1.11.	राजाखेडा	धौलपुर	एलसी-463	12.22	10.40	कार्य माह दिसम्बर 2012 में पूर्ण
1.12.	मकराना	नागौर	एलसी-36 सी	18.94	13.82	कार्य माह सितम्बर 2015 में पूर्ण
1.13.	गंगापुर	सवाई माधोपुर	एलसी-180	21.57	21.56	कार्य माह मार्च 2017 में पूर्ण
1.14.	रामगंजमण्डी	कोटा	एलसी-82	37.36	24.58	कार्य माह मई 2017 में पूर्ण
1.15.	मोडक	कोटा	एलसी-87	28.62	26.91	कार्य माह अगस्त 2015 में पूर्ण
1.16.	मनियॉ-मरैना	धौलपुर	एलसी-472 बी	24.36	21.08	कार्य माह मई 2017 में पूर्ण
1.17.	फुलेरा	जयपुर	एलसी-149	28.33	21.03	कार्य माह मई 2015 में पूर्ण
1.18.	श्रीमहावीर जी	करौली	एलसी-195	37.56	20.23	कार्य प्रगति पर तथा माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
योग				362.03	295.74	

क्र.स.	आर.ओ.बी./कार्य का नाम	जिले का नाम	समपार संख्या	स्वीकृत राशि	नवम्बर 2018 तक व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
2.	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आवंटित आर.ओ.बी. कार्य					
2.1.	अलवर	अलवर	एससी-111	20.55	19.55	कार्य माह जुलाई 2013 में पूर्ण
2.2.	भीलवाडा	भीलवाडा	टी.पी. न. 35/2-3	20.87	17.58	कार्य माह दिसम्बर 2011 में पूर्ण
योग				41.42	37.13	
3.	आर.आई.डी.एफ.-XVI नाबार्ड योजनान्तर्गत आवंटित उच्च स्तरीय पुल का कार्य					
3.1.	नेगडिया हाई लेवल ब्रिज	टोंक	नेगडिया गाँव बनास नदी पर	68.71	59.52	कार्य माह नवम्बर 2015 में पूर्ण
योग				68.71	59.52	
4.	स्वायत शासन विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि में आवंटित नये आर.ओ.बी. कार्य					
4.1.	अजमेर	अजमेर	एल.सी. 01	31.23	0.062	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
4.2.	अजमेर	अजमेर	एल.सी. 02	27.23	10.77	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण कार्य धीमी गति से प्रगति पर
4.3.	आबू रोड	सिरोही	एल.सी. 132	34.74	4.23	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण कार्य धीमी गति से प्रगति पर
4.4.	अजमेर	अजमेर	एल.सी. 44	39.38	0.12	निर्माण कार्य प्रगति पर
4.5.	बीकानेर	बीकानेर	एल.सी. 136	82.10	—	निर्माण कार्य प्रगति पर
4.6.	झुंझुनू	झुंझुनू	एल.सी. 265	36.12	—	निविदाएं प्राप्त की जा चुकी है।
4.7.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	एल.सी. 70	60.00	—	रेल्वे द्वारा जी.ए.डी. अनुमोदित
4.8.	हिण्डौनसिटी (रेल्वे भाग को छोड़कर)	करौली	एल.सी. 202	40.26	—	संशोधित जी.ए.डी. बनवाने का कार्य प्रगति पर
4.9.	गंगापुर सिटी (रेल्वे भाग को छोड़कर)	सवाई माधोपुर	एल.सी. 179	39.16	—	संशोधित जी.ए.डी. बनवाने का कार्य प्रगति पर

क्र.स.	आर.ओ.बी./कार्य का नाम	जिले का नाम	समपार संख्या	स्वीकृत राशि	नवम्बर 2018 तक व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
4.10	बारां (रेल्वे भाग को छोड़कर)	बारां	एल.सी. 38	41.00	—	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अतिक्रमण नही हटवाये जाने के कारण कार्य शुरू नही किया जा सका
योग				431.22	15.18	
5	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में आवंटित सीमेंट कन्क्रीट सड़क निर्माण कार्य					
5.1	श्रीगंगानगर में दो सीमेंट कन्क्रीट सड़क का निर्माण	श्रीगंगानगर	—	15.00	—	निर्माण कार्य प्रगति पर
योग				15.00	0.00	
6	अजमेर स्मार्ट सिटी लि. अजमेर द्वारा वर्ष 2017-18 में आवंटित अजमेर में चार/दो लेन एलीवेटेड रोड का निर्माण					
6.1	एलीवेटेड रोड अजमेर	अजमेर	—	252.00	0.32	निर्माण कार्य प्रगति पर
योग				252.00	0.32	
7	यातायात विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में आवंटित आर.टी.ओ. एवं डी.टी.ओ. कार्यालय में आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण					
7.1	11 आर.टी.ओ. एवं 02 डी.टी.ओ. कार्यालय में आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण	अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर, उदयपुर, झालावाड़ एवं नागौर	—	23.66	11.01	08 आर.टी.ओ. एवं 02 डी.टी.ओ. कार्यालय में निर्माण कार्य पूर्ण। शेष 03 आर.टी.ओ. कार्यालय में माह मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
योग				23.66	11.01	
8	केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत आवंटित एलीवेटेड रोड का निर्माण कार्य					
8.1	बीकानेर में एलीवेटेड रोड का निर्माण	बीकानेर	—	94.40	0.00	निविदाएं आमंत्रित किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ
योग				94.40	0.00	
कुल योग				1288.44	418.90	

भवन निर्माण गतिविधियां

3. भवन निर्माण

अनुलग्नक-4

- 3.1 राजस्थान हाउस नवीं मुम्बई— सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राजस्थान हाउस नवीं मुम्बई फेज—द्वितीय का कार्य जिसकी अनुमानित लागत रु. 2500.00 लाख है प्रगति पर है।
- 3.2 राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जोधपुर—
राशि रु. 22007.00 लाख की अनुमानित लागत के विरुद्ध राशि रु 19846.57 लाख के कार्य पूर्ण किये गये एवं शेष कार्य प्रगति पर है। फर्नीचर की सप्लाई एवं इन्स्टालेशन का कार्य राशि रु 2564.00 लाख प्रगति पर है ।
- 3.3 एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर— विश्वविद्यालय के अन्दर निगम द्वारा विभिन्न कार्य करवाये गये हैं। विश्वविद्यालय के स्वीकृती के अन्तर्गत निगम को आवंटित कार्य राशि रु 4419.98 लाख के विरुद्ध राशि रु 2420.23 लाख के कार्य पूर्ण कर लिए गये एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
- 3.4 बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर— बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर का कार्य रु. 400.00 लाख की लागत का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 3.5 नेचर पार्क, चुरू— नेचर पार्क चुरू का विभिन्न विकास कार्य का रु. 250.00 लाख की लागत का निर्माण किये गये हैं।
- 3.6 नवीन मॉडर्न एकलव्य आवासीय स्कूल— जनजातीय विकास विभाग के अन्तर्गत रु. 1200 लाख की लागत का कार्य आवासीय विद्यालय बरनाला (सवाई माधोपुर) का कार्य किया जा रहा है।
- 3.7 पर्यटन भवन, जयपुर— पर्यटन विभाग के अन्तर्गत रु. 1000 लाख की लागत से निर्माण कार्य करवाया गया है। इसी कार्य की अतिरिक्त स्वीकृती रु. 337.00 लाख के कार्य करवाये गये।
- 3.8 उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर के विभिन्न विकास कार्य— युवा मामले एवं खेल विभाग के अन्तर्गत रु. 871.00 लाख की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं व रु 335.00 लाख के कार्य प्रगति पर है।
- 3.9 बायोलोजिकल पार्क सज्जनगढ़, उदयपुर— वन विभाग के लिए रु. 2079.25 लाख की लागत का निर्माण कार्य करवाये गये।
- 3.10 बायोलोजिकल पार्क नाहरगढ़, जयपुर— बायोलोजिकल पार्क, नाहरगढ़, जयपुर (फेज-II) का कार्य रु. 1364.60 लाख की लागत से पूर्ण किया गया है।
- 3.11 एम.डी.एम. हॉस्पिटल, जोधपुर— चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रु. 2000.00 लाख की लागत से इमेरजेन्सी एवं ओ.पी.डी. का कार्य करवाए गए व ट्रॉमा सेन्टर के कार्य की नई स्वीकृति रु 3500.00 लाख का कार्य प्रगति पर है।
- 3.12 एस.एम.एस. हॉस्पिटल जयपुर— धनवन्तरी ब्लॉक में तीन अतिरिक्त मंजिलों का कार्य रु. 3404.37 लाख की लागत से पूर्ण किए गए। एकडमीक एवं धनवन्तरी ब्लॉक में फर्निशिंग एवं ऑडियो विजियुल कार्य रु 315.52 लाख एवं आई.सी.यू. ट्रॉमा सेन्टर का कार्य रु 380.50 लाख के कार्य करवाये जा रहे हैं।

- 3.13 इंटेलिजेंस एकेडमी आर.पी.ए. जयपुर— पुलिस विभाग के अन्तर्गत रू. 1906.59 लाख का कार्य करवाया गया है।
- 3.14 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा— राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में ब्यॉज हॉस्टल व क्लास रूम का निर्माण कार्य राशि रू. 1644.00 लाख का पूर्ण किया गया। एरनॉटिकल लैब का निर्माण कार्य राशि रू 200.00 लाख का किया जा रहा है।
- 3.15 युनानी कॉलेज व हॉस्पिटल टोंक— रू. 1070.10 लाख की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण किए गए। गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कार्य राशि रू 338.00 लाख एवं अतिरिक्त विभिन्न कार्य राशि रू 382.43 लाख का किया जा रहा है।
- 3.16 राजस्थान युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रताप नगर जयपुर— रू. 36000.00 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य करना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 3.17 बार कौंसिल राजस्थान— रू. 310.00 लाख की लागत से एडवोकेट भवन, जयपुर का निर्माण कार्य किया जा चुका है। एडवोकेट भवन जोधपुर का निर्माण कार्य राशि रू. 806.00 लाख का कार्य फंड के अभाव में रुका है।
- 3.18 संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर— रू. 332.58 लाख की लागत से संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में विभिन्न कार्यों का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- 3.19 शिक्षा विभाग— राजस्थान में विभिन्न जगहों पर 31 मॉडल स्कूलों का लागत रू. 20022.90 लाख के निर्माण किये जा रहे हैं।
- 3.20 शिक्षा विभाग— सैनिक स्कूल झुंझनु का निर्माण राशि रू. 18350.00 लाख का प्रगति पर है।
- 3.21 कोटा विश्वविद्यालय— रू. 1945.00 लाख के स्पोर्ट काम्पलेक्स एवं SC/ST हास्टल के कार्य पूर्ण किए गए। रू 3150.00 लाख के एकेडमिक ब्लॉक-2, सेंट्रल लाइब्रेरी एवं डि.एस.डब्लू ऑफिस के कार्य प्रगति पर है।
- 3.22 मेडिकल एवं स्वास्थ्य— जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर में रू. 1183.46 लाख के निर्माण कार्य पूर्ण किए गए। इसी कार्य कि अतिरिक्त स्वीकृति राशि रू 650.00 लाख के कार्य प्रगति पर है।
- 3.23 गंगानगर शुगर मिल— गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में विभिन्न फाउण्डेशन एवं भवन निर्माण के रू. 8542.86 लाख के कार्य प्रगति पर है।
- 3.24 सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर— रू. 3000.00 लाख के विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 3.25 हाईड्रोलॉजी एवं वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बीकानेर— रू. 2000.00 लाख के कार्य प्रगति पर है।
- 3.26 राजस्थान राज्य मार्इन्स एण्ड मिनिरल्स लि. बाडमेर— रू. 2345.00 लाख के विभिन्न कार्य करवाए गए हैं।
- 3.27 स्टेडियम के विकास निर्माण कार्य— राजस्थान में विभिन्न जगहों पर स्टेडियमों के कुल लागत रू. 6918.68 लाख के विकास निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। जिनमें से रू 2267.32 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके हैं शेष प्रगति पर है।

- 3.28 सवाई मानसिंह स्टेडियम में विभिन्न विकास कार्य— सवाई मानसिंह स्टेडियम में विभिन्न विकास निर्माण कार्य लागत रु. 1951.00 लाख के करवाये जा रहे हैं।
- 3.29 मन्दिरों के विकास, परिवर्तन एवं परिवर्धन के कार्य— राजस्थान में विभिन्न जगहों पर लागत रु. 30187.73 लाख के विकास, परिवर्तन एवं परिवर्धन के मन्दिरों के कार्य किए जा रहे हैं। जिसके विरुद्ध राशि रु 10086.00 लाख के कार्य पूर्ण किए गए हैं।
- 3.30 प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल के कार्य— राजस्थान में विभिन्न जगहों पर प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल के लागत रु. 2153.11 लाख के कार्य पूर्ण किए गए।
- 3.31 पुलिस आधुनीकीकरण के कार्य— पुलिस विभाग द्वारा आवंटित राजस्थान में विभिन्न जगहों पर पुलिस आधुनीकीकरण के लागत रु. 2253.25 लाख के कार्य किये जा रहे हैं। जिसमें 730.67 लाख के कार्य प्रगति पर हैं शेष पूर्ण हो चुके हैं।
- 3.32 राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य— राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पुस्तकालय का निर्माण कार्य लागत रु. 1187.00 लाख का पूर्ण किया गया। आर.ए. पोदार इन्स्टिट्यूट में विभिन्न कार्य लागत राशि रु 599.00 लाख का करवाया जा रहा है।
- 3.33 मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, सीकर एवं भरतपुर का निर्माण कार्य— मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, सीकर एवं भरतपुर का निर्माण कार्य प्रत्येक लागत रु. 189.00 करोड़ का करवाया जा रहा है।
- 3.34 एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन अकादमी ब्लॉक के शेष रहे कार्य लागत रु. 5994.00 लाख के निर्माण कार्य पूर्ण किए गए।
- 3.35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— राजस्थान में 24 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण लागत रु. 22645.37 लाख के करवाये जा रहे हैं।
- 3.36 राजस्थान आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जोधपुर— राजस्थान आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जोधपुर में वार्डों का निर्माण, मुख्य द्वार तथा महिला स्नान्तकोत्तर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण किए गए राशि रु 1160.00 लाख के कार्य पूर्ण किए गए। महिला स्नान्तकोत्तर छात्रावास कि अतिरिक्त स्वीकृति राशि रु 700.00 लाख कार्य प्रगति पर है।
- 3.37 आर.टी.ओ. कार्यालय जोधपुर— जोधपुर में आर.टी.ओ. कार्यालय का निर्माण लागत रु. 592.94 लाख का करवाया जा रहा है।
- 3.38 भादला सोलर पार्क— भादला सोलर पार्क (फेज-II), फलौदी जिला जोधपुर में लागत रु. 441.60 लाख का निर्माण किया जा रहा है।
- 3.39 मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर— मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर का लागत रु. 343.41 लाख का निर्माण किया गया।
- 3.40 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर— माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर में स्वामी विवेकानन्द विद्यार्थी सेवा केन्द्र एवं पुराने तथा नये भवन के प्रथम तल को जोड़ने का कार्य कुल लागत रु. 709.98 लाख के किए जा रहे हैं।
- 3.41 आनासागर झील के अपग्रेडेशन का कार्य— हृदय योजना के अन्तर्गत अजमेर में आनासागर झील के फ्रन्ट अपग्रेडेशन का निर्माण कार्य लागत रु. 1696.00 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- 3.42 पुष्कर में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण**— हृदय योजना के अन्तर्गत पुष्कर (जिला अजमेर) में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण लागत रु. 610.00 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- 3.43 गांवडी तालाब झालावाड़ के पाथवे का निर्माण**— गांवडी तालाब झालावाड़ के किनारे पाथवे का निर्माण कार्य लागत रु. 794.73 लाख का कार्य करवाया जा रहा है।
- 3.44 नवीन ज्युडिशियल कोर्ट काम्पलैक्स अजमेर**
राशि रु. 138.00 करोड़ की लागत से अजमेर में नवीन ज्युडिशियल कोर्ट काम्पलैक्स का कार्य कराया जा रहा है।
- 3.45 मतस्य विश्व विद्यालय अलवर**
राशि रु. 1250.00 लाख—(फेस-1) की लागत से अलवर में राज. भर्तृहरि मत्स्य विश्व विद्यालय हेतु भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- 3.46 पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय जेतेश्वर धाम, सिन्धरी**
जिला बाड़मेर में स्वीकृत राशि रु. 20.32 करोड़ के तहत पशुपालकों के बच्चों की पढ़ाई बाबत आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 3.47 महाराजा सूरजमल ब्रज विश्व विद्यालय, भरतपुर**
स्वीकृत राशि रु. 2283.00 लाख के तहत महाराजा सूरजमल ब्रज विश्व विद्यालय हेतु भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।
- 3.48 नवीन चिकित्सालय भवन, धौलपुर**
धौलपुर में राशि रु. 100.00 करोड़ की स्वीकृति के तहत नवीन चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
- 3.49 कर भवन, जयपुर**
जयपुर में राशि रु. 68.06 करोड़ की लागत से कर भवन का कार्य प्रस्तावित है।
- 3.50 श्री कर्ण नरेन्द्र विश्व विद्यालय**
श्री कर्ण नरेन्द्र विश्व विद्यालय, जाबनेर, जयपुर में स्वीकृत राशि रु. 13.08 करोड़ के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण किए गए। विश्वविद्यालय की नई स्वीकृति राशि रु 2637.69 लाख के कार्य प्रगति पर है।
- 3.51 राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर**
जयपुर में स्वीकृत राशि रु. 36.00 करोड़ के तहत राज्य कैंसर संस्थान भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 3.52 एच.सी.एम. रीपा में छात्रावास भवन**
राशि रु. 23.59 करोड़ की स्वीकृति के तहत कार्य प्रगति पर है।
- 3.53 राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर में ह्यूमिनिटीज हाल**
राशि रु. 4.85 करोड़ के कार्य बाबत कन्सलटेण्ट द्वारा डी.पी.आर बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।
- 3.54 सिन्धी कैम्प बस अड्डा, जयपुर में शेष निर्माण कार्य**
स्वीकृत राशि रु. 20.00 करोड़ के तहत कार्य प्रगति पर है।

3.55 मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ में विविध निर्माण कार्य

स्वीकृत राशि रु. 56.18 करोड़ की स्वीकृति के तहत विविध निर्माण कार्य प्रगति पर है। राशि रु. 38.26 करोड़ की नई स्वीकृति प्राप्त की गई है।

3.56 राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, झालावाड़

स्वीकृत राशि रु. 13.28 करोड़ के तहत कार्य प्रगति पर है।

3.57 मिनी सचिवालय, श्रीगंगानगर

अनुमानित लागत रु. 167.81 करोड़ लागत के कार्य प्रगति पर है।

3.58 बालीवाल एकेडमी, झुन्झनू

स्वीकृत राशि रु. 2.00 करोड़ के तहत कार्य प्रगति पर है।

3.59 राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर

स्वीकृत राशि रु. 32.32 करोड़ के तहत प्रगति पर कार्य प्रगति पर (अन्तिम चरण में है।)

3.60 वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय, कोटा

स्वीकृति राशि रु. 6.53 करोड़ के तहत विज्ञान केन्द्र निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.61 फूड काफ़्ट संस्थान, बारों

बारों में फूड काफ़्ट संस्थान हेतु भवन निर्माण बाबत पर्यटन विभाग द्वारा राशि रु. 6.45 करोड़ का कार्य प्रगति पर है।

3.62 गोविन्द गुरु जातीय विश्व विद्यालय, बासवाड़ा

राशि रु. 16.00 करोड़ की स्वीकृति के तहत कार्य प्रगति पर है।

3.63 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय शेखावटी विश्व विद्यालय, सीकर

राशि रु. 158.70 करोड़ की स्वीकृति के तहत कार्य प्रगति पर है।

3.64 झालाना सफारी, जयपुर

राशि रु. 15.30 करोड़ की लागत से कार्य प्रगति पर है।

3.65 बर्ड पार्क, उदयपुर

राशि रु. 11.49 करोड़ की लागत से उदयपुर में बर्ड पार्क निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.66 महाराव शेखाजी डिफेन्स एकेडमी सीकर

राशि रु. 21.44 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है।

3.67 इन्जीनियरिंग कॉलेज भरतपुर

राशि रु. 13.00 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है।

3.68 आई.टी ट्रेनिंग सेंटर एवं हैल्पडेस्क कर भवन जयपुर

राशि रु. 12.07 करोड़ की लागत का कार्य प्रगति पर है।

3.69 विभिन्न जगहों पर पुलिस विभाग के

राशि रु. 87.07 करोड़ की लागत के 377 आवासों का कार्य प्रगति पर है।

3.70 पुलिस विभाग

राशि रू. 17.45 करोड़ की लागत के 8 थानों के निर्माण हेतु टेण्डर प्रक्रियाधीन है।

3.71 आमली फॉरेस्ट, सवाई माधोपुर

राशि रू. 1850.00 लाख की लागत का कार्य प्रगति पर है।

3.72 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर

स्वीकृत राशि रू. 1000.00 लाख के तहत विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.73 अम्बेडकर पीठ, मुण्डला

अम्बेडकर पीठ, मुण्डला में 92 बेडेड हॉस्टल का निर्माण कार्य राशि रू. 700.00 लाख का किया जा रहा है।

प्रशासनिक गतिविधियां

RSRDC Ltd.

Details of Sanctioned Strength/ Working Strength/Vacancy in RSRDC as on 30.11.2018

S. N	Name of post	Sanctioned Strength			Working Strength			Vacancy as on 30.11.2018		Remarks
		Regular	Co- terminus	Total	C	D	Total	Regular	Total	
1.	Managing Director	01	0	01	0	01	01	0	0	
2.	GM/CPM	02	01	03	01	01	02	01	01	By promotion
3.	SE(Civil) (New Name is Dy.GM)	03	04	07	01	07	08	0	0	01 excess
	High Court	0	01	01	0	01	01	0	0	
4.	RE/Manager (Civil) (New Name is PD/ PD(Electrical))	29	19	48	03	44	47	0	0	High Court work almost completed
	High Court	0	02	02	0	01	01	0	0	
5.	ARE+Jen (Civil) (New Name is PO)	101	49	150	01	65	66	35	35	No vacancy against co-term post.
6.	RE (Mech.) (New Name is PD)	01	01	02	01	0	01	0	0	No vacancy against co-term post.
7.	AEN (Mech.) (New Name is PO)	04	0	04	00	02	02	02	02	
8.	Jen (Mech.)	03	01	04	0	0	0	03	03	No vacancy against co-term post.
9.	ARE/Jen (Elect.) (New Name is PO)	10	02	12	0	10	10	0	0	No vacancy against co-term post.
10.	Financial Advisor (CFO)	01	0	01	0	1	1	0	0	

11.	Sr. A.O.	02	01	03	0	0	0	02	02	No vacancy against co-term post.
12.	A.O.	03	01	04	02	0	02	01	01	
13.	AAO	13	0	13	07	06	13	0	0	
14.	Acctt./Jr. Acctt.	12	29	41	0	08	08	12	12	No vacancy against co-term post.
15.	Sr. Asstt.	27	29	56	19	0	19	0	0	(By promotion) No vacancy against co-term post.
16.	Jr. Asstt.	17	24	41	12	0	12	5	5	No vacancy against co-term post.
17.	Chief Architect	01	0	01	0	01	01	0	0	
18.	Sr. Architect (Sr. Architect)	0	01	01	0	01	01	0	0	
19.	Sr. Draftsman	01	0	01	01	0	01	0	0	
20.	Jr. Draftsman	01	01	02	01	0	01	0	0	No vacancy against co-term post.
21.	Sr. Surveyor	01	0	01	01	0	01	0	0	
22.	Tracer	01	0	01	0	0	0	01	01	
23.	Ferroman	01	0	01	0	0	0	01	01	
24.	Co. Secretary	01	0	01	0	0	0	01	01	
25.	HLA	01	0	01	0	01	01	0	0	
26.	Dy. M (Admn.)	01	0	01	0	0	0	0	0	Post abolished

S. N	Name of post	Sanctioned Strength			Working strength			Vacancy as on 30.11.2018		Remarks
		Regular	Co-terminus	Total	C	D	Total	Regular	Total	
27	OS	02	0	02	01	0	01	01	01	
28	OA	10	0	10	09	0	09	01	01	One post vacant for ST Quota.
29	Sr. PA	01	0	01	0	0	0	01	01	
30	PA	0	02	02	0	0	0	0	0	No vacancy against co-term post.
31	PS	03	0	03	02	0	02	01	01	
32	Steno	0	06	06	0	0	0	0	0	No vacancy against co-term post.
33	DEO	0	02	02	01	0	01	0	0	No vacancy against co-term post.
34	Jamadar/Helper/Chowkidar	21	03	24	22	0	22	0	0	
35	Electrician	01	0	01	1	0	01	0	0	
36	Plumber	01	0	01	1	0	01	0	0	
37	Foreman (Well sinking)	01	0	01	0	0	0	1	1	
38	Civil Mistry	01	0	01	0	0	0	01	01	
39	Machine Man	01	0	01	01	0	01	0	0	

40	Gardner	01	0	01	01	0	01	0	0	
41	Sr. Mechanic	04	0	04	0	0	0	04	04	
42	Sr. Operator	08	0	08	05	0	05	02	02	
43	Operator	09	05	14	06	0	06	03	03	No vacancy against co-term post.
44	Sr. Driver/Heavy Vehicle Driver	08	0	08	04	0	04	04	04	
45	Driver	28	0	28	15	0	15	13	13	
46	Helper Mech.	03	0	03	03	0	03	0	0	
47	Mate	0	0	0	01	0	01	0	0	
48	Telephone Operator	0	0	0	01	0	01	0	0	
	Total	341	184	525	124	150	274	96	96	

- 1. The Co-term posts will co-terminate with the BOT projects allotted by CFY.**
- 2. The Co-terminus post will be manned by persons on deputation only from the GoR.**
- 3. The post will be filled in phased manner keeping in view the progress of award of works and actual need**